

ПАСПОРТ  
ГОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА  
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ  
2023-2024 гг.

Адрес:

г. Тула, ул. Н. Руднева, д.12

Принадлежность дома: ООО «Свой Дом»

2808 2023 г.

## I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки 1971
2. Характеристика объекта:
- износ (%) 45
  - этажность 5
  - количество подъездов 6 общей площади
  - наличие подвалов, цокольных этажей в кв.м. имеется
  - количество квартир, гостиничных номеров (шт.) 96
  - общая полезная площадь 5873,60 кв.м.
  - жилая площадь 3770,10 кв.м.
  - нежилая площадь 1913,25 кв.м.,
- в том числе под производственные нужды – \_\_\_\_\_ кв.м.
4. Характеристика инженерного оборудования, механизмов (их кол-во):

элеваторный узел ц/о

элеваторный узел х/в

электрощитовая

### 5. Источники:

- теплоснабжения АО «Тулатеплосеть»
- водоснабжения АО «Тулагорводоканал»
- газоснабжения АО «Тулагоргаз»
- энергоснабжения АО «ТНС энерго Тула»
- системы АПЗ и дымоудаления отсутствует

## II. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ ПРОШЕДШЕГО 2023-2024 г.г.

№ п/п	Основные виды неисправностей элементов инженерного оборудования	Дата	Причины возникновения неисправности	Отметка о выполн. работах по ликвидации неисправностей в текущем году
1	Эксплуатация дома была без аварийных ситуаций			
2	Все виды инженерного оборудования находились в технически исправном работоспособном состоянии			

**III. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2023-2024 ГОДОВ**

№ п/п	Виды выполненных работ	Един. измер.	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме	Примечание
I.	2	3	4	5	6
1	Объемы работ	тыс.р			
2.	Ремонт кровли	кв.м.	удовлетвор	удовлетвор	
3.	Утепление чердачного перекрытия	кв.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	изоляция трубопроводов	кв.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	вент. коробов	кв.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
4.	Ремонт фасадов				
	- ремонт, покраска	кв.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	- герметизация стыков	п.м.	отсутствуют	отсутствуют	
	- ремонт водосточных труб	“	удовлетв.	удовлетв.	
	- утеплен. окон. проемов	шт.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	- утеплен. дверн. проемов	шт	удовлетвор.	удовлетвор.	
5.	Ремонт подвальных помещений				
	- изоляция трубопроводов	п.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
6.	Ремонт покрытий дворовых территорий	кв.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	- “ – отмосток	п.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
7.	Ремонт инженерного оборудования				
	а) центральное отопление:				
	- тепловых узлов	шт.	1	1	
	- радиаторов	экм (секц.)	удовлетвор.	удовлетвор.	
	- запорной арматуры	шт.	ревизия 2шт.	ревизия 2шт.	
	- трубопроводов	п.м.	удовлетвор	удовлетвор	
	- промывка, опрессовка отопления	п.м. (шт.)	выполнена	выполнена	
	б) Горячего водоснабжения				
	- трубопроводов	п.м.	отсутствует	отсутствует	
	- запорной арматуры	шт.	отсутствует	отсутствует	
	- промывка, опрессовка	шт.	отсутствует	отсутствует	
	в) водопровода:				
	- ремонт и замена арматур	шт.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	- ремонт и изоляция трубопровода	п.м.	удовлетвор	удовлетвор	
	- ремонт насосов подкачивающих станций	шт.	отсутствует	отсутствует	

I.	2	3	4	5	6
	г) канализации				
	- ремонт трубопроводов	п.м.	удовлетвор	удовлетвор	
	- ремонт колодцев	шт.	---	---	
	- помывка систем	п.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	д) электрооборудования:				
	- световой эл. проводка	п.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	- силовой эл. проводка	п.м.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	- вводных устройств	шт.	1	1	
	- эл. щитовых	шт.	удовлетвор.	удовлетвор.	
	- эл. двигателей	шт.	отсутствует	отсутствует	
8	Обеспеченность объекта:				
	-пескосоляной смесью или другими н.г. средствами	тонны	0,002	0,002	
	-инвентарем для зимней уборки территорий	шт.	3	3	

9. МКД по адресу: ул. Н. Руднева, д.12, готов к отопительному сезону 2023-2024 гг.

Директор ООО «Свой Дом» Смирнов М.М.



«28» 08 2023 г.

**АКТ**

**на приемку абонентского теплового пункта и системы отопления и ГВС дома**

для подключения к тепловой сети дома  
по адресу г. Тула Н. Руднева д 12

Мы, нижеподписавшиеся: представитель ООО Свои Дом

абонента \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что при гидравлическом испытании и осмотре внутренней системы отопления и теплового пункта выявлено следующее:

1. При гидравлическом испытании теплового пункта давление было доведено до 10 атм., через 10 мин. после отключения пресса давление снизилось до 10 атм.
2. При гидравлическом испытании системы отопления давление в системе было доведено до 6 атм., через 10 мин. после отключения пресса давление снизилось до 6 атм.
3. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:
  - а) по утеплению к началу отопительного сезона утеплить оконные и дверные проемы
  - б) по изоляции (отопление) частично отсутствует
  - б) по изоляции (ГВС) \_\_\_\_\_
  - в) по запорной арматуре отревизирована
  - г) по оборудованию теплового пункта удовлетворительно
  - д) по приборам контроля на момент проверки установлены
  - е) по нагревательным приборам установлены не по проекту, ответственность за отступление от проекта несет Управляющая компания
- з) по прочим потребителям, подключенным к системе центрального отопления жилого дома ответственность за подключение и температурный режим несет Управляющая компания

Прочие потребители в системе дома: \_\_\_\_\_

4. Состояние помещения теплового пункта удовлетворительно
5. По водоразборным приборам на системе отопления ответственность за их наличие несет Управляющая компания
6. Эффективность промывки до осветления
7. Герметизация ввода выполнена не по типовому проекту (отсутствует), ответственность за запаривание техподполья и помещений I-ого и последующих этажей несет Управляющая компания
8. Установлено расчетное соплу (шайба) \_\_\_\_\_ мм. Опломбировано. (N \_\_\_\_\_)  
 шайба на эл. уз. \_\_\_\_\_ мм. Опломбировано. -  
 шайба на уз. Г.В. \_\_\_\_\_ мм. Опломбирована.

Ответственность за сохранность пломбы несет УК ООО свои дом

Внутренняя система центрального отопления МКД № 12 по ул. Н. Руднева г. Тула готова к отопительному сезону \_\_\_\_\_

Представитель АО «Тулатеплосеть» \_\_\_\_\_

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Начальник РТС - 6 \_\_\_\_\_



Шелев М М  
Смирнов М  
Иванов И И

# АКТ

## На проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования

г. Тула

«11» августа 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО «Свой Дом» \_\_\_\_\_  
и контроллеры-приемщики НАО «Спецтехника»

Глазкова С.А., Блохина Н.Н.

( ф.и.о.)

Работы по периодической проверке и чистки дымовых и вентиляционных каналов произведены  
по адресу: дом № 12, ул. Н. Руднева

При периодической проверке установлено:

1 Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах

№ с 1 по 95  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ на срок до декабря 2023 г.

2. Дымовые и вентиляционные каналы не проверены в квартирах

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ по причине отсутствия доступа.

3. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а  
газоиспользующее оборудование подлежит отключению в квартирах

№ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Представитель ЖЭУ \_\_\_\_\_

(личная подпись)

Контроллеры-приемщики \_\_\_\_\_

(личная подпись)

Представитель ООО «Свой Дом» \_\_\_\_\_

(личная подпись)

